

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal da Gameleira
Exercício: 2025
Data de Expedição: 26/02/2026 11:12

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal da Gameleira** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

26 de fevereiro de 2026

Leandro Ribeiro Gomes de Lima
Prefeitura Municipal da Gameleira

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal da Gameleira - (Fundo Municipal de Educação de Gameleira)	Contrato com PC / ARP 005/2024	41551578000113 - OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Material para construção e reformas	Escola	11/06/2024 à 21/03/2025	Concluída		R\$ 162,629.4400	R\$ 162,629.4400	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal da Gameleira - (Fundo Municipal de Educação de Gameleira)	Contrato com PC / ARP 003/2024	40789708000198 - MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Escola	11/06/2024 à 24/09/2025	Concluída		R\$ 568,984.6200	R\$ 568,984.6200	R\$ 57,539.0800
Prefeitura Municipal da Gameleira - (Fundo Municipal de Educação de Gameleira)	Contrato com PC / ARP 002/2025	32336123000194 - PH EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma da Escola Municipal Prof. Maria José Cavalcante Santos, no município da Gameleira-PE	Escola	17/03/2025	Em andamento		R\$ 263,997.1000	R\$ 263,997.1000	R\$ 322,151,1000

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3241269f-1230-4bf0-a37c-9421e6a98144



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal da Gameleira	Contrato com PC / ARP 019/2024	36207681000100 - M S PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	Gameleira-PE	Pavimentação	18/11/2024 à 16/05/2025	Concluída		R\$ 366,052.9000	R\$ 366,052.9000	R\$ 29,554.2300
Prefeitura Municipal da Gameleira	Contrato com PC / ARP 014/2023	43081856000141 - ISNARD ENGENHARIA EIRELI - ME	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pavimentação	15/08/2023	Concluída		R\$ 369,733.5300	R\$ 369,733.5300	R\$ 48,492.9000
Prefeitura Municipal da Gameleira	Contrato com PC / ARP 013/2025	40354666000162 - LUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia reforma e ampliação do prédio onde funcionará a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e Casa da Juventude, no Município da Gameleira-PE	Edificação	03/10/2025	Em andamento		R\$ 40,254.7100	R\$ 40,254.7100	R\$ 323,745.2900
Prefeitura Municipal da Gameleira	Contrato com PC / ARP 008/2022	21666994000150 - J B DOS SANTOS ELÉTRICA ME	Em execução	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Ilum. Pública	02/02/2022	Em andamento		R\$ 16.2000	R\$ 16.2000	R\$ 64,800.7600

